

Desenho Processo de Produção

PACOTE 1 - Marcação+ Alvenaria Externa-Interna+CV

	QTDE	Ind Prod.	Hd
Marcação (m)	331,13	17,391304	19,04
Alvenaria Externa+Interna (m²)	528	13,83	38,18

PED.	SERV.
2	1
6	3

Total 57,22 HOMENS/DIA
9 d. CICLO
6,36 HOMENS

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	S1	S2	S3
Limpeza e chapisco de estrutura							D7		
Marcação Alvenaria Externa+Interna	D1,D2,D3	D1,D2,D3					D1,D2,D3		
Alvenaria Externa+Interna+Furo/Ferro Ancoragem+Vergas/ Contravergas	D4,D5,D6, D7,D8,D9	D4,D5,D6, D7,D8,D9	D3,D4,D5,D6, D7,D8,D9	D3,D4,D5,D6, D7,D8,D9	D3,D4,D5,D6, D7,D8,D9	D4,D5,D6,D7, D8,D9	D4,D5,D6,D7, D8,D9	D3,D4,D5,D6, D7,D8,D9	D3,D4,D5,D6 ,D7,D8,D9

NOMES DO FUNCIONARIOS

PEDREIROS	SERVENTE
Manuel	Nonato
Joaquim	Jacare
Antonio Reis	Genivaldo
Teixeira	
Pedro B.	
Pedro	

CUSTOS / PAV.	Quantidade	Preço Unitário		com Encargos Sociais (125%)			Custos Diretos	
		Oficial	Servente	Oficial	Servente	Oficial	Servente	
Marcação (m)	331,13	1,96	0,48					
Alvenaria Externa+Interna (m²)	528,00	3,41	1,66	7,67		3,74	4.051,08	1.972,08
							4.051,08	1.972,08

VALOR DA TAREFA

RESUMO CICLO	No. Dias por Mês	24
Tamanho Ciclo	9	
Num. Ciclos por Mês (PAVIMENTOS)	2,7	
% dos Salário Líquido x Bruto	92%	
% Leis Sociais	125%	
Salário Bruto - Pedreiro	589,00	
Salário Bruto - Servente	407,00	
Salário Bruto - 1/2 Oficial		
Adicional Pedreiros Fortaleza	245,00	

	Adicional	Custo Mensal	Valor Líquido
Pedreiro 1		589,00	541,88
Pedreiro 2	245,00	589,00	541,88
Pedreiro 3		589,00	541,88
Pedreiro 4		589,00	541,88
Pedreiro 5		589,00	541,88
Pedreiro 6		589,00	541,88
Servente 1		407,00	374,44
Servente 2		407,00	374,44
Servente 3		407,00	374,44
		PEDREIROS	3.534,00
		SERVENTES	1.221,00
			4.755,00
			4.374,60

Complemento Salário Tarefa - PD (%)	0%
Complemento Salário Tarefa - PF (%)	100%

Leis Sociais	5.943,75
Total	10.698,75
Adicional Joaquim	245,00
Total Geral	10.943,75
Tarefa Proposta (528 M2 X \$ 3,41) / PAV.	1.800,00
Custo Final do Ciclo (Pacote Mensal)	4.800,00
TAREFA PROPOSTA	
Serventia	
Saldo para Oficiais (Produção - Salário)	1.266,00
Saldo por Pedreiro	211,00